

# CHECKLIST

1/2

Deze checklist is een handzaam hulpmiddel om ongewenste tekorten te kunnen opsporen, zodat risico's verkleind kunnen worden.

**De checklist dient voor het opbouwen (VDO), na opbouwen (NDO) én voor ieder gebruik (VIG) van de (artilan) rolsteiger te worden ingevuld.** Daar waar "nee" is geantwoord dienen passende corrigerende maatregelen te worden genomen alvorens de rolsteiger in gebruik te nemen.

<b>PROJECT / LOCATIE:</b>	<b>DATUM CONTROLE:</b> /        /	
<b>PLAATS / OPSTELLING:</b>	<b>UITGEVOERD DOOR:</b>	
<b><u>HEEFT U ZICH ERVAN OVERTUIGD DAT:</u></b>	<b>NVT    JA    NEE    OPMERKING</b>	
1. Het steigermateriaal vooraf gecontroleerd is op zichtbare gebreken (indeukingen, breuken, scheurvorming) (VDO +VIG)?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
2. De rolsteiger voorzien is van opschriften (o.a. fabrikant, type, steigerklasse) (VDO + VIG).	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
3. De onderdelen periodiek worden gekeurd en voorzien v/n controlesticker (VDO + VIG)?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
4. De rolsteiger (indien van toepassing ook de stabilisatoren) op een vlakke en draagkrachtige ondergrond staat (NDO+VIG)?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
5. De rolsteiger stabiel is opgesteld (overeenkomstig gebruikshandleiding) (NDO+VIG)?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
6. De wielen geremd zijn (NDO+VIG)?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
7. Alle onderdelen onderling geborgd zijn (NDO+VIG)?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
8. De ruimte tussen de platforms is (NDO+VIG): - Minimaal 1,90 meter? - Maximaal 4 meter? Of - Maximaal 2 meter bij verspringende platforms?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
9. De (werk)platform(s) geheel gesloten is/zijn (eventuele platform zelfsluitend) (NDO+VIG)?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
10. De (werk)platforms rondom voorzien zijn van (NDO+VIG): - Leuning(en) op 1 meter boven de vloer? - Tussenleuning(en)? - Kantplanken?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
11. De (rust)platforms rondom voorzien zijn van (NDO+VIG): - Leuning(en) op 1 meter boven de vloer? - Tussenleuning(en)?  (in geval van halve (rust)platforms behoeven alleen leuning(en) aan de buitenzijde te zijn aangebracht).	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
12. De rolsteiger alleen aan de binnenzijde beklommen wordt(NDO+VIG)?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
13. De rolsteiger in de volgende situaties vastgezet / verankerd is (NDO+VIG): - Bij windkracht 6 of meer; dus verankerd in twee richtingen? - Bij onbeheerd achterlaten? - Bij gebruik van overkapping, afscherming of wel afdekzeilen (na overleg met leverancier)? - Bij gebruik van reclameborden /-zeilen (na overleg met leverancier)?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
14. Bij zachte ondergrond stalen rijplaten of U-profielen gebruikt dienen te worden onder de wielen en stabilisators (VDO + VIG)?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

# CHECKLIST

HEEFT U ZICH ERVAN OVERTUIGD DAT:

NVT JA NEE

OPMERKING

2/2

15.	Bij het werken met de rolsteiger onder normale omstandigheden de volgende regels worden nageleefd (NDO +VIG): <ul style="list-style-type: none"> <li>- De rolsteiger NOOIT verplaatst wordt met personen en/of materiaal erop?</li> <li>- De rolsteiger niet verplaatst wordt bij windkracht 4 Beaufort of meer?</li> <li>- De rolsteiger niet gebruikt wordt boven windkracht 6?</li> <li>- Dat geen voorzieningen aan de rolsteiger bevestigd is voor hijsen van materiaal?</li> <li>- Er geen ladders, trappen, kisten of andere hulpmiddelen op de platforms geplaatst zijn om de hoogte van de steiger te vergroten?</li> <li>- De rolsteiger niet gebruikt wordt als toegang tot andere constructies?</li> <li>- Geen overbrugging tussen rolsteiger en gebouw?</li> </ul>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
16.	Bij het gebruik van de rolsteiger rekening is gehouden met de omgevingsfactoren zoals (VDO+NDO+VIG): <ul style="list-style-type: none"> <li>- Openslaande deuren en/of ramen?</li> <li>- Automatisch werkende zonwering?</li> <li>- Bovengrondse elektrakabels?</li> <li>- Verkeer en/of passanten?</li> </ul>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
17.	De rolsteiger volgens de opbouwvoorschriften is opgebouwd ten aanzien van (NDO+VIG): <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zowel de horizontale als ook de diagonale verbindingsbuizen goed gemonteerd zijn?</li> <li>- Stabilisatoren haaks op steiger staan en verder goed gemonteerd zijn?</li> <li>- De verankering van de steiger goed is gedaan?</li> <li>- De remmen van de rolsteiger goed ingetrapt zijn in remstand?</li> <li>- Goed verticaal geplaatst is?</li> <li>- De gebruikte onderdelen niet beschadigd en/of ondeugdelijk zijn?</li> </ul>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
18.	De mensen die met deze rolsteiger moeten werken goed geïnstrueerd zijn en een gebruikershandleiding ontvangen hebben (VDO+VIG)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
19.	Voorkomen is dat de rolsteiger onbeheerd op openbare weg of open gebouw wordt achtergelaten (bijv. een afzetting rondom van tenminste 2 mtr. hoog met o.a. . houten schotten / bouwhekken) (NDO+VIG)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

ACTIEPUNTEN:

Naam / Paraaf:

Datum:

Vervolgcontrole:

/ /

/ /

**ARTILAN**

MINERVUM 7310 | 4817 ZD BREDA NL | T +31(0)76 - 5221160 | F +31(0)76 - 5212213  
WWW.ARTILAN.NL | INFO@ARTILAN.NL